

ตารางผลการติดตามการดำเนินงานโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลงานสัญญา	ผลการเบิกจ่าย					ผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน
		งบลงทุน	งบประจำ	รวม		รวมการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ		
โครงการ ชลประทานตราด	กิจกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ ชลประทานเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ เกษตรอย่างมีศักยภาพ รายการ ชุดลอกคลองร่องทวาย หมู่ ๑ บ้าน ท่ากระท้อน ตำบลเขาสลิ่ง อำเภอเขาสลิ่ง จังหวัดตราด	๑๔,๕๖๑,๐๐๐.๐๐		๑๔,๕๖๑,๐๐๐.๐๐		๐	๐	๑๔,๕๖๑,๐๐๐	๑๐๐	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึงสิ้นสุด สัญญาวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๒	
	กิจกรรม พัฒนาป้องกันและเพิ่มศักยภาพ แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน รายการ ก่อสร้างระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่ห้วยเรียน แปลงใหญ่คันสูง ตำบลเทพนิมิต อำเภอ เขาสลิ่ง จังหวัดตราด ความยาวของระบบ ท่อส่งน้ำประมาณ ๖.๐๐๐ กิโลเมตร	๕๔,๕๐๑,๘๐๐.๐๐		๕๔,๕๐๑,๘๐๐.๐๐		๒,๕๓๖,๕๗๕.๐๑	๕.๒๐	๕๖,๐๓๘,๓๗๕	๓๔.๘๐	จะเบิกเงินค่าทำ ๓๓ ล้านบาท ในลำดับขั้นนี้ การดำเนินการคาดว่า ว่าจะเสร็จสิ้นเดือนกันยายน	
สนง.ปศุสัตว์ ตราด	กิจกรรม พัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถานที่ จำหน่ายเนื้อสัตว์ใช้สุขุมตรฐาน		๕๐๗,๕๒๐.๐๐	๕๐๗,๕๒๐.๐๐		๓๒๗,๑๕๐	๖๔.๕๗	๑๘๐,๒๗๐	๓๕.๕๓	- งบประมาณส่วนที่เหลือจะเป็น การจัดซื้อจัดจ้างช่างช่างเชื่อม, วัสดุ ทำความสะอาดมือ อุปกรณ์ที่ใช้ สนับสนุนเกษตรกร คาดว่าการ ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้ว เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ผู้รับผิดชอบ			งบดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย				ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
		งบลงทุน	งบประจำ	รวม		รวมการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม นวัตกรรมสู่ผู้นำชายแดน เรือน้ำ		๘๒๘,๐๐๐.๐๐	๘๒๘,๐๐๐.๐๐		๘๒๘,๗๐๐.๐๐	๑๐๐%	๘๒๘,๗๐๐.๐๐	๑๐๐%	ผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน ๑.งานอบรมดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๓๗๕,๗๐๐ บาท ๒.งานปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๗๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานจำนวน ๒ งานตาม ระยะเวา ๗๐ วัน งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๘,๖๓๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่กำหนด บริเวณท้องที่บ้านทับตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางปิด อำเภอแหลมเงอ จังหวัดตราด จำนวน ๑๗ ไร่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดตราด	กิจกรรม ป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำและคลองสาขา รายการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง เป็นสูง บริเวณวัดเนินสูง ตำบลตะกวด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๙๘,๙๖๐.๒๓	๐	๐	๑๑,๙๙๘,๙๖๐.๒๓	๑๐๐%	- ปรับพื้นที่หน้างาน - ทดสอบชั้นดิน - สั่งหล่อเสาเข็ม (๑๐%) รวมความก้าวหน้า ๕%

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ผลงานสัมฤทธิ์	ผลการเบิกจ่าย				ผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน
		งบลงทุน	งบประจำ		รวมการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
สำนักงาน แรงงานจังหวัด ตราด	กิจกรรม พัฒนาระบบงานยุคใหม่ (Smart Labour)		๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑๓,๘๕๘	๒๑.๓๘	๗๘๖,๑๔๒	๗๘.๖๑	
			๑,๘๘๐,๐๐๐	๑,๘๘๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๔.๐๖	๑,๘๐๕,๐๐๐	๙๕.๙๓	
			๒๘,๖๐๐	๒๘,๖๐๐	๑๖,๖๐๐	๕๘.๐๔	๑๒,๐๐๐	๕๑.๘๖	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
			๒๗๓,๖๐๐	๒๗๓,๖๐๐	๑๐๖,๘๐๐	๓๙.๐๔	๑๖๖,๘๐๐	๖๐.๘๖	ดำเนินการตั้งอบรมไปแล้ว จำนวน ๑ รุ่น/๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๑ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๒ กำหนดฝึกอบรมในวันที่ ๒ จำนวน ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิ.ย.๖๒
สนง.พัฒนา ชุมชนตราด	กิจกรรม การส่งเสริมสินค้า OTOP และของที่ระลึก		๔๓๘,๖๐๐	๔๓๘,๖๐๐	๐	๐	๐	๐	กำหนดดำเนินการในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
			๖๔,๕๕๐	๖๔,๕๕๐	๐	๐	๖๔,๕๕๐	๑๐๐	กำหนดดำเนินการในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
สนง.พัฒนา ชุมชนตราด	กิจกรรม การส่งเสริมสินค้า OTOP และของที่ระลึก		๑๘,๖๕๐	๑๘,๖๕๐	๐	๐	๐	๐	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๓ ครั้ง
			๑๘,๖๕๐	๑๘,๖๕๐	๑๐๘,๐๐๐	๕.๗๖	๓๓๖,๐๐๐	๗๕.๖๘	ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มี.ค.๖๒ ณ รร.บ้านป่า / งบประมาณส่วนที่เหลือ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตารางแสดงผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ลงนามสัญญา	ผลการเบิกจ่าย				ผลการดำเนินงานสถานะปัจจุบัน
		งบลงทุน	งบประจำ	รวม		รวมการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
รวม ๕ โครงการ/กิจกรรม		๘๐,๘๖๒,๘๐๐.๐๐	๒,๗๙๘,๕๕๐	๘๓,๖๖๑,๓๕๐		๓,๕๘๕,๖๓๓	๔.๓๐	๘๐,๐๗๖,๕๐๗	๙๕.๗๐	